

**“ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН
ГАЗРЫН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
2 ДУГААР УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ**

2025.06.15

Д/Д	АРГА ХЭМЖЭЭ, ЗОРИЛТ	ТӨСӨВ, САЯ ₮	ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ	СУУРЬ ТҮВШИН, %	ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН	ХУГАЦАА (УЛИРАЛ)	ХҮРСЭН ТҮВШИН БУЮУ ГҮЙЦЭТГЭЛ	ҮНЭЛ- ГЭЭ (ХУВЬ)
ЗОРИЛТ 1. УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖИХ АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛД ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛНЭ.			173,98 КМ АВТО ЗАМЫГ УЛСЫН БАЙНГЫН АШИГЛАЛТ АД ОРУУЛНА.	2024 ОНД 128 КМ АВТО ЗАМ, 173,9 У/М ГҮҮР АШИГЛАЛТАД ОРУУЛСАН.	НИЙТ 173,98 КМ УРТ АВТО ЗАМЫГ УЛСЫН БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГНӨ.	IV	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС	ҮНЭЛ-ГЭЭ
1.1	Ховд аймаг Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай 56,9 км авто замын ажилд техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	63.49	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	90.8 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 92.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 94.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэх	I-IV	Зам барилгын ажил 93%-ийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.	100%
1.2	Өндөрхаан - Норовлин чиглэлийн 130 км хатуу хучилттай авто замын Багц – II -ийн 62 км авто замын ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	218.18	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	75 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 77.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 85.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэх	I-IV	Зам барилгын ажил 77%-ийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.	100%

1.3	Хэнтий аймгийн Норовлин, Дорнод аймгийн Баян-Уул сум, Норовлин сумаас Баян - Уул чиглэлийн хатуу хучилттай 68,3 км авто замын ажилд техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	252.76	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	77.2 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 80 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 85.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 90.0 хувьд хүргэх	I-IV	Зам барилгын ажлын 2024 оны барилгын ажлын мэдээг 77%-ийн биелэлтэйгээр хүргүүлсэн боловч ажлын хувь нь алдаатай явуулсан учраас энэ улирлын барилгын ажлын мэдээгээр засварлан 60%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр барилгын ажил хийгдэж байна.	75%
1.4	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох 122.4 км хатуу хучилттай авто замын Багц-I ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	94.5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	55 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 57.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 60.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 65.0 хувьд хүргэх	I-IV	Зам барилгын ажил 57.5%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	100%
1.5	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох 122.4 км хатуу хучилттай авто замын Багц - II ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	94.5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	75 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 77.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 80.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 85.0 хувьд хүргэх	I-IV	Зам барилгын ажил 77%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	100%
1.6	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох 122.4 км хатуу	94.5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	55 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах,	I-IV	Зам барилгын ажил 57%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	100%

	хучилттай авто замын Багц - III ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.				2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 57.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 60.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 65.0 хувьд хүргэх			
1.7	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох 122.4 км хатуу хучилттай авто замын Багц - IV ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	94.5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	57.3 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 58.5 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 63.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 70.0 хувьд хүргэх.	I-IV	Зам барилгын ажил 58.2%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	95%
1.8	Орхон – Хишиг – Өндөр -Гурванбулаг сум чиглэлийн 31.08 км хатуу хучилттай авто замын ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	30.49	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	74 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 77 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 80.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 100.0 хувьд хүргэх.	I-IV	Зам барилгын ажил 77%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	100%
1.9	Хужирт - Бат-Өлзий чиглэлийн 49 км хатуу хучилттай авто замын ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	478.75	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	75 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 77 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 85.0 хувьд хүргэх.	I-IV	Зам барилгын ажил 77%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	100%

					IV улирал: Барилгын ажлыг 100.0 хувьд хүргэх.			
1.10	Баян - Ульхан боомт чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын Багц – I ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	250.56	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	58.7 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 60.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 63.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 70.0 хувьд хүргэх.	I-IV	Зам барилгын ажил 60.5%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	100%
1.11	Баян - Ульхан боомт чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын Багц – II ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	250.56	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	44 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 48.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 55.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 58.0 хувьд хүргэх.	I-IV	Зам барилгын ажил 48%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	100%
1.12	Чойбалсан - Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто замын Багц – I ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	209.66	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	21.9 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 25.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 30.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 40.0 хувьд хүргэх.	I-IV	Зам барилгын ажил 26.3%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	100%
1.13	Чойбалсан - Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто	209.66	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	41.7 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах,	I-IV	Зам барилгын ажил хийгдэж 42.2%-ийн гүйцэтгэлтэй. Гүйцэтгэгч нь чулуу бутлуур,	93%

	замын Багц – II ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.				2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 44.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 48.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 55.0 хувьд хүргэх.		асфальтбетон үйлдвэрийн тээвэр хийгдэж байна. Талбай дээр технологийн ажил хийгдээгүй.	
1.14	Чойбалсан-Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто замын Багц – III ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	209.66	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	30.4 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 35.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 40.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 50.0 хувьд хүргэх.	I-IV	Зам барилгын ажил 30.4%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдээд зогссон. Ажлын талбай дээр гүйцэтгэгч байгууллага нь шаардлагатай машин механизм байршуулаагүй. ЗТЯ-ны АЗБЗГ-аас гүйцэтгэгч байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн. Энэ 7 хоногоос зам барилгын ажлын газар дээр хэмжилтийн ажил хийгдэж байна.	0%
1.15	Чойбалсан-Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто замын Багц – IV ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	209.66	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	31.8 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 35.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 40.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 45.0 хувьд хүргэх.	I-IV	Зам барилгын ажил 35.2%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	100%
1.16	Увс аймгийн Улаангом сумын Баруун тойруугийн	15.85	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	34 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах,	I-IV	Зам барилгын ажил 37%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	100%

	авто шинэчлэлт	замын			2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 40.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 52.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 65.0 хувьд хүргэх.			
1.17	Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын төвийн 4.48 км хатуу хучилттай авто зам	22.17	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	26 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 35.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 48.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 62.0 хувьд хүргэх.	I-IV	Зам барилгын ажил 36%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна.	100%
1.18	Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын төвийн 2.5 км хатуу хучилттай авто зам	20.15	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	50 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 55.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 60.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 100.0 хувьд хүргэх	I-IV	Зам барилгын ажил 55%-ийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.	100%
1.19	Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын төвийн 4.2 км хатуу хучилттай авто зам	23.44	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	31.5 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 38.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 45.0 хувьд хүргэх.	I-IV	Зам барилгын ажил 33%-ийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.	95%

					IV улирал: Барилгын ажлыг 60.0 хувьд хүргэх			
1.20	Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам ПК118+600-ПК127+200 буюу 8.6 км	190.30	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	53 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 60.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 75.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 100.0 хувьд хүргэх	I-IV	Зам барилгын ажил 74%-ийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.	100%
1.21	Хамарын хийдийн авто замаас Зүүнбаян чиглэлийн 12 км хатуу хучилттай авто зам	178.85	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	51 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, 2025 оны график төлөвлөгөөг батлуулах. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, 55.0 хувьд хүргэх. III улирал: Барилгын ажлыг 75.0 хувьд хүргэх. IV улирал: Барилгын ажлыг 100.0 хувьд хүргэх	I-IV	Зам барилгын ажил 56%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.	100%
1.22	Авто зам, замын байгууламжийн техник, технологийн хяналтын үйл ажиллагааг үнэлэх, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох	-	Хяналт тавьж ажилласан тоо, эрсдлийг бууруулах хувь, боловсруулсан саналын тоо	Шалгалтад техник технологийн хяналтын 10 хуулийн этгээд хамрагдаж, илэрсэн дутагдлыг арилгуулахаар хугацаатай 4 албан шаардлага өгсөн байна. Илэрсэн зөрчил дутагдлыг 78,2	Хяналт шалгалтад хамрагдсан зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагын үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар Улсын байцаагчийн эрх зүйн баримт бичгийг хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулна.	II-IV	Зам, тээврийн яамны Салбарын хяналтын газраас 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 11/2564 тоот албан бичгээр Салбарын хяналтын газраас хийж гүйцэтгэх ажлын жагсаалтыг ирүүлсэн бөгөөд үндсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө хамтран ажиллах чиглэлийг ирүүлсний дагуу Зам, тээврийн сайдтай	100%

				хувь арилгуулсан.			байгуулах 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө тусган 2025 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр батлуулсан.	
ЗОРИЛТ 2. АВТО ЗАМЫН БАРИЛГА УГСРАЛТ, ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН МАТЕРИАЛД СОРИЛ, ШИНЖИЛГЭЭГ ХИЙЖ, ХӨНДЛӨНГИЙН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.			ТУРШИЛТ, ШИНЖИЛГ ЭЭНИЙ ТОО	2024 ОНД 2120 ОРЦ, НОРМЫН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН.	2150 УДААГИЙН ТУРШИЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙНЭ.	IV	АВТО ЗАМЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ	ҮНЭЛ- ГЭЭ
2.1	Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажилд ашиглах материал, хийц эдлэлийн орц, нормыг тогтоож, туршилт шинжилгээ хийж, баталгаажуулах.	320	Туршилт шинжилгээн ий тоо	2024 онд 2120 удаагийн туршилт шинжилгээ, орц норм тогтоох ажлыг хийсэн.	I улирал: Материал, хийц эдлэлийн орц, нормыг тогтоож, 200 удаагийн шинжилгээ хийнэ. II улирал: 750 удаагийн шинжилгээ хийнэ. III улирал: 900 удаагийн шинжилгээ хийнэ. IV улирал: 300 удаагийн шинжилгээ хийнэ.	I-IV	2025 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар далангийн материал, афальтбетон орц, цементбетон орц, битум, элс, эрдэс нунтаг, хайрга дайрганы 795 нэр төрлийн дээж ирүүлснээс 578 нэр төрлийн дээжид холбогдох туршилт шинжилгээ хийж баталгаажуулсан. 217 нэр төрлийн дээжид холбогдох туршилт шинжилгээг хийж гүйцэтгэж байна.	79.66
2.2	Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажилд ашиглах материалын чанар, орц нормд лабораторийн хөндлөнгийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.	140	Материалын чанар, орц нормд хөндлөнгийн хяналт хийсэн тоо	2024 онд 6 авто зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын материалын чанар, орц нормд хөндлөнгийн хяналт хийсэн.	I улирал: Авто зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын материалын чанар, орц нормд хөндлөнгийн хяналт хийх бэлтгэл ажлыг хангуулж, гэрээ байгуулах. II улирал: 1-ээс доошгүй байгууллагын материалыг шалгаж талбай дээр ажиллах. III улирал: 3-аас доошгүй байгууллагын материалыг шалгаж талбай дээр ажиллах.	III-IV	Авто зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын материалын чанар, орц нормд хөндлөнгийн хяналт хийх бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд Багахангай-Хөшигийн хөндий чиглэлийн 102км төмөр замын төслийн гүйцэтгэгч 10 байгууллагын 67 ширхэг дээжинд туршилт шинжилгээг хийж	100

					IV улирал: 2-оос доошгүй байгууллагын материалыг шалгаж талбай дээр ажиллах.		гүйцэтгэн ажиллаж байна.	
2.3	Орон нутгийн болон аймаг нийслэлийн авто зам, төмөр зам, аэродромын барилга угсралтын ажилд Захиалагчийн хөндлөнгийн хяналтын үйлчилгээ үзүүлэх.	140	Ажлын явц, лабораторийн үйлчилгээ үзүүлсэн тоо	2024 онд 3 авто зам, гүүрийн барилга, засварын ажилд лабораторийн иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлсэн.	II улирал: Зам барилгын ажилд Захиалагчийн хөндлөнгийн хяналтын үйлчилгээ үзүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Зам барилгын болон бусад 3-аас доошгүй ажилд лабораторийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг гүйцэтгэсэн байна.	II-III улиралд	Захиалагчийн хөндлөнгийн хяналтын үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хүрээнд “Иргэний нисэхийн үндэсний төв” ТӨХК-тай 2025.04.28-ны өдрийн ИНУТ-82/2025 дугаартай гэрээ байгуулан Өмнөговь аймгийн “Гурвансайхан” нисэх буудлын аэродромын касварын ажлын далан суурь, асфальтбетон хольцын материалын шинж чанар, орц норм болон материалын чанарт хяналт тавин ажиллаж байна.	90
2.4	Алслагдсан бүс нутагт баригдах авто зам, замын байгууламжийн барилга, засвар шинэчлэлтийн ажилд салбар лабораторийг ажиллуулах.	40	Шинжилгээн ий тоо	2024 онд Ховд аймаг дахь салбар лабораторид туршилт шинжилгээ, орц норм тогтоож, ажилласан.	II улирал: Ховд аймаг дахь салбар лабораторийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж, гэрээ байгуулан ажилласан байна. III улирал: Салбар лабораторид гэрээний дагуу туршилт шинжилгээ хийсэн байна.	II-III	Ховд аймаг дахь салбар лабораторийн үйл ажиллагааг 2025 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл нийт 10 нэр төрлийн 105 дээжинд туршилт шинжилгээ хийж үр дүнг боловруулж ажилласан.	100
2.5	Лабораторийн багаж тоног төхөөрөмж болон хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга хийлгэх.	-	Ажлын явц	Жил бүр засвар үйлчилгээ хийлгэж, баталгаажуулан ажилласан.	I улирал: Лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжид үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээ хийж, итгэмжлэгдсэн байгууллагатай	I-II	Лабораторийн багаж тоног төхөөрөмж болон хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга хийх болон засварлах тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг гаргаж	100

					баталгаажуулалтын гэрээг байгуулах. II улирал: Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн тохиргоо, баталгаажуулалтыг бүрэн хийлгэсэн байна.		дууссан бөгөөд “Эталон хэмжүүр” ХХК-тай баталгаажуулалтын гэрээг байгуулан багаж тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийлгэсэн.	
2.6	Лабораторийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх ажлыг зохион байгуулах.	-	Хэрэгжилтийн байдлаар	2024 онд дотоод аудит хийгдсэн.	I улирал: Хяналт, шинжилгээ, дотоод аудитын ажлын төлөвлөгөөнд тусгаж, ажлын хэсгийг томилсон байна. IV улирал: Дотоод аудитын шалгалтыг хийлгэж, дүгнэлт зөвлөмж гаргуулсан байна.	I-IV	Лабораторийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, дотоод аудит хийлгэх ажлыг байгууллагын аудитын төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу зохион байгуулах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.	30
2.7	Лабораторийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах.	-	Гэрээний хэрэгжилтийн байдлаар	2024 онд “Дижитал медик” ХХК нь системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажилласан.	I улирал: Лабораторийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах гэрээ байгуулан ажилласан байна. IV улирал: Системийн хэвийн үйл ажилагааг хангаж, гэрээ дүгнэсэн акт үйлдэж ажилласан байна.	I-IV	“Дижитал медик” ХХК-тай 2025.01.24-ний өдрийн ХҮА/25/01 дугаартай гэрээ байгуулан лабораторийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна.	90
ЗОРИЛТ 3. ОЛОН УЛС, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ 14,921 КМ АВТО ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.			ОЛОН УЛС, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ АВТО ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВИНА.	14,921 КМ АВТО ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВВЖ АЖИЛЛАСАН.	ОЛОН УЛС, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ 14,921 КМ АВТО ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.	IV	АВТО ЗАМЫН АШИГЛАЛТЫН ХЭЛТЭС	ҮНЭЛ-ГЭЭ
3.1	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжид хийгдэх арчлалт, засварын ажлын	Улсын төсөв	Ажлын тоо хэмжээ	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2024 оны А/117 дугаар тушаалаар	II улирал: Авто замын арчлалт, засварын ажлын тоо хэмжээг замын чиглэл тус бүрээр гаргаж, ажлын төрөл, график төлөвлөгөө,	II-III	2025 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/63 дугаар тушаалаар “Улсын чанартай авто зам, замын	50%

	төрөл, тоо хэмжээг чиглэл тус бүрээр гаргаж, засварын ажлын төлөвлөгөө, технологи аргачлал, чанарын хяналтын төлөвлөгөөг хянан баталгаажуулах.			батлагдсан “Улсын чанартай авто замын арчлалт, засварын 2024 оны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг ханган ажилласан.	технологийн аргачлал, чанарын хяналтын төлөвлөгөөг хянан, захиалагчаар батлуулсан байна. III улирал: Шаардлагатай тохиолдолд ажлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийж захиалагчаар батлуулсан байна.		байгууламжийн арчлалт засварын төлөвлөгөө” батлагдсан. Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулагдаагүйн улмаас авто замын арчлалт засварын ажлын тоо хэмжээ тогтоогоогүй. Улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын ажилд техник технологийн хяналт хийх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр байгуулагдсан. Авто замын арчлалт, засварын график төлөвлөгөө, технологийн аргачлал, чанарын хяналтын төлөвлөгөөг хянан баталгаажуулан ажиллаж байна.	
3.2	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн урсгал засвар, арчлалтын ажилд техник, технологийн хяналт тавих.	Улсын төсөв	Арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Засвар арчлалтын ажилд техник, технологийн хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.	I улирал: Өвлийн арчлалтын ажилд хяналт тавьж, тоо хэмжээг баталгаажуулан, гүйцэтгэлийг хянан баталсан байна. II улирал: Улсын чанартай авто зам, гүүрийн арчлалт, урсгал засварын ажлыг 40 хувьд хүргэн хяналт тавьж ажилласан байна. III улирал: Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэн,	I-IV	Олон улс, улсын чанартай 14,836,2 км авто замын урсгал засвар, цасны арчлалтын ажил дээр захиалагчийн хяналт тавин ажилласан. Улсын чанартай авто зам, гүүрийн арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл зам хариуцагч байгуулагуудаас ирүүлээгүй байна.	20%

					гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулсан байна. IV улирал: Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу засварын ажлыг бүрэн дуусгаж, гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулж дууссан байна.			
3.3	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн ээлжит засварын ажилд техник, технологийн хяналт тавих.	Улсын төсөв	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжид хийгдсэн ээлжит засвар /сларри сийл, чип сийл/-ын ажилд хяналт тавин ажилласан.	I улирал: Олон улс, улсын чанартай авто замын дагууд ээлжит засварын ажил хийх замын судалгаа гаргаж, Захиалагчид хүргүүлсэн байна. II улирал: Төлөвлөгөөний дагуу ажлыг 20 хувьд хүргэсэн байна. III улирал: Ээлжит засварын ажлыг 100 хувь гүйцэтгүүлэн, хяналт тавин ажилласан байна. IV улирал: Ээлжит засварын ажлын гүйцэтгэлийн хянан баталгаажуулан ажилласан байна.	I-IV	Олон улс, улсын чанартай авто замын дагууд 2025 онд хийгдэх ээлжит засварын замын судалгаа хийн, байршлыг нарийвчлан тогтоон захиалагчид 2025 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 1/169 тоот албан бичгээр хүргүүлэн ажилласан. Ээлжит засварын ажлууд эхлээгүй захиалагч Зам, тээврийн яамтай Зам хариуцагч байгууллагууд гэрээ байгуулах шатанд явагдаж байна.	50%
3.4	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн бэлэн байдлын мэдээ, мэдээллийг тогтмол авч, нэгтгэн холбогдох газруудад мэдээлэх, үүссэн нөхцөл байдлыг шуурхай удирдлагаар ханган зохион байгуулж шийдвэрлэх.	Улсын төсөв	Мэдээний тоо	“Авто замын бэлэн байдлын мэдээ, мэдээлэл солилцох журам”-ын дагуу холбогдох байгууллагуудыг тогтмол мэдээллээр ханган ажиллаж байна.	I улирал: “Авто замын бэлэн байдлын мэдээ, мэдээлэл солилцох журам”-ын дагуу зам хариуцагч байгууллагуудаас авто замын бэлэн байдлын мэдээллийг 95037095 дугаарын утсаар тогтмол авч нэгтгэн холбогдох газарт 162 удаа цахимаар хүргүүлсэн байна. II улирал: Авто замын бэлэн байдлын мэдээг 141 удаа хүргүүлсэн байна.	I-IV	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2024 оны засвар арчлалтын ажлын төлөвлөгөөний дагуу 50 цэгийн шуурхай ажлын хэсэгт 170 машин механизм, 358 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр заасан байршилд байршин авто замын ашиглалтын бэлэн байдлыг хангуулан ажилласан. Авто зам, замын байгууламжийг	97,3%

					III улирал: Авто замын бэлэн байдлын мэдээг 150 удаа хүргүүлсэн байна. IV улирал: Зам хариуцагч компаниудаас авто замын бэлэн байдлын мэдээллийг авч холбогдох газруудад 140 удаа цахимаар хүргүүлсэн байна.		хариуцагч компаниудаас авто замын бэлэн байдлын мэдээллийг авч холбогдох байгууллагуудад 146 удаа цахимаар /Зам тээврийн хөгжлийн төвийн вайбар болон zzahh2019@gmail.com/ хаягаар хүргүүлэн ажилласан.	
3.5	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын зөрчлийг илрүүлэх зорилгоор хөдөлгөөнт эргүүл тогтмол ажиллуулах.	-	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	Хөдөлгөөнт эргүүл ажиллуулж, хүнд даацын 325 тээврийн хэрэгсэлд хяналт шалгалтыг хийж, 126 зөрчлийг илрүүлэн арга хэмжээ авч ажилласан.	I улирал: Олон улс, улсын чанартай авто замын ашиглалтын байдалд хөдөлгөөнт эргүүл хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулсан байна. II улирал: Улсын чанартай 6 гол чиглэлийн авто замд хөдөлгөөнт эргүүлийг ажиллуулсан байна. III улирал: Улсын чанартай 4 чиглэлийн авто замд нэмэлтээр хөдөлгөөнт эргүүлийг ажиллуулан, авто замд эвдрэл гэмтэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг илрүүлэх, холбогдох арга хэмжээг авахуулсан байна. IV улирал: Намар газар хөлдөх үед улсын чанартай 4 гол чиглэлийн авто замд хөдөлгөөнт эргүүлийг ажиллуулсан байна.	I-IV	Олон улс, улсын чанартай авто замын ашиглалтын байдалд хөдөлгөөнт эргүүл хийх ажлын төлөвлөгөөг 2025 оны 01 дүгээр сарын 05-аас 01 дүгээр сарын 11-ний өдрүүдэд боловсруулан ажилласан. 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 1/312 тоот албан бичгээр Стандарт хэмжилзүйн газар руу зөөврийн пүү баталгаажуулах хүсэлт өгсөн. Зам, тээврийн сайдын 2025 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1/1014 тоот албан бичгээр дулааны улирал ирж, авто замын хөлдөлт гэсэлт эхэлж байгаатай холбогдуулан хүнд даацын машины ачаа даацыг хяналт шалгалт хийх зорилгоор 2025 оны 04 дүгээр сарын 1-ээс 05	30%

							дугаар сарын 1-ний хооронд ХУД-ийн Түргэний гүүрийн ТАЦ-т 50 удаа, Төв аймаг Хоолтын ТАЦ-д 40 удаа тус тус хяналт шалгалт хийсэн.	
3.6	Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас авто зам, замын байгууламжид үүссэн гэнэтийн эвдрэл саатлыг сэргээн засварлах /онцгой/ ажлыг зохион байгуулах.	Улсын төсөв /Авто замын сан/	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	Гэнэтийн эвдрэл, саатлыг арилгах, сэргээн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.	I улирал: Өвлийн улиралд улсын чанартай авто зам, даваануудад хүндрэл үүссэн үед мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, заавар зөвлөмж өгч, ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулж, гүйцэтгэлийг хянасан байна. II улирал: Хийгдсэн онцгой ажлын тоо хэмжээг хянан, гүйцэтгэлийг хянан баталсан байна. III улирал: Үерийн улмаас үүссэн гэнэтийн эвдрэл үүссэн үед мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, эвдрэлийг засварлах ажлын тоо хэмжээг тогтоон, төсвийг хянан, гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулсан байна. IV улирал: Гэнэтийн эвдрэл саатлыг тухай бүр арилгуулах, засварлах ажилд хяналт тавьж, гүйцэтгэлийг баталгаажуулна.	I-IV	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын бэлэн байдал, шуурхай ажлын хэсгийн ажилд хяналт шалгалтыг газар дээр нь хийж ажилласан. Үүнд: A14 дугаартай Ховд-Манхан-Улсын хил, A0306 дугаартай Өлгий-Цагааннуур-Улсын хил, A0603 дугаартай Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл, A12 дугаартай Баянхонгор-Улиастай, A18 дугаартай Нөмрөг-Сонгино-Наранбулаг-Улаангом, A1702 дугаартай Улаангом-Хандгайт, A0902 дугаартай Булган-Мөрөн, A0501 дугаартай Улаанбаатар-Өндөрхаан, чиглэлийн A0305 Ховд-Өлгий, A0306 Өлгий-Цагааннуур-Улсын хил, A07 Өлгий-Байрам-Улаангом, A15 Өлгий-Даян чиглэлийн авто зам, Улаанбаатар Дархан	50%

							A0401 дугаартай авто зам, A0902 дугаартай Булган Мөрөн, A13 дугаартай Хутаг-Өндөр Тэшиг улсын чиглэлийн авто замуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгч арилгуулах арга хэмжээ авч ажилласан. “Авто замын засвар арчлалтын нэгтгэл” ТӨХК-ний 12 салбар АЗЗА-ын 356,196,353 төгрөгний Өвлийн цасны ажлын гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулж ажилласан. Олон улс, улсын чанартай авто зам, гүүрийн арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл зам хариуцагч байгууллагуудаас ирүүлээгүй байна.	
3.7	Авто зам хариуцагч байгууллагуудын инженер техникийн ажилтнуудад олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засвар, ашиглалтыг сайжруулах талаар сургалт зохион байгуулах.	-	Сургалтад хамрагдсан хүний тоо	Зам, тээврийн хөгжлийн яамтай хамтран авто зам хариуцагч байгууллагын инженер техникийн сургалт зохион байгуулсан.	I улирал: Авто зам хариуцагч компаниудын инженер техникийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж бэлтгэл ажлыг хангана. II улирал: Төлөвлөгөөний дагуу “Гарч буй алдаа дутагдлыг арилгах”, “Ажлын технологи” сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулсан байна.	I-II	Авто зам хариуцагч байгууллагуудын ИТА-уудыг давтан сургах сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулсан. Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулагдаагүйн улмаас зам хариуцагч байгууллагуудын сургалт зохион байгуулагдаагүй.	30%
3.8	Олон улс, улсын чанартай авто замын засвар арчлалтын	-	Хяналт тавьж ажилласан	Авто зам хариуцагч 12 хуулийн этгээд	Хяналт шалгалтад хамрагдсан хариуцагч байгууллагын үйл	II-IV	Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулагдаагүйн улмаас авто замын	50%

	ажил, ашиглалтын нөхцөл байдлыг үнэлэх, сайжруулах, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах		тоо, эрсдлийг бууруулах хувь, боловсруулсан саналын тоо	хамрагдаж, илэрсэн дутагдлыг арилгуулахаар хугацаатай 8 албан шаардлага өгч, 4 албан бичгээр хүргүүлсэн байна. Илэрсэн дутагдлын 79.5 хувь арилгуулсан.	ажиллагаанд илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар Улсын байцаагчийн эрх зүйн баримт бичгийг хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулна.		арчлалт засварын ажлын тоо хэмжээ тогтоогүй. 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр гэрээ байгуулагдсан. Авто замын арчлалт, засварын график төлөвлөгөө, технологийн аргачлал, чанарын хяналтын төлөвлөгөөг хянан баталгаажуулан ажиллаж байна.	
ЗОРИЛТ 4. ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МАНЛАЙЛЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ЭРХЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ХАНГАН САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.			АЖЛЫН ЯВЦ, ХУВЬ	ТӨЛӨВЛӨСӨН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ШИЙДВЭРЛЭЛТ 99 ХУВЬ	ТӨЛӨВЛӨГДСӨН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ 100 ХУВЬ ШИЙДВЭРЛЭНЭ.	IV	ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС	ҮНЭЛ-ГЭЭ
4.1	Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг шинэчлэх, шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсруулж, мөрдүүлэх.	-	Шинэчлэн боловсруулсан болон өөрчлөн баталсан дүрэм журмын тоо	Төвийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай дүрэм журмыг шинэчлэн баталж, мөрдөн ажилласан.	I улирал: Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журмын хэрэгжилтэд бүрэн үзлэг хийнэ. II улирал: Шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн баталсан байна.	I-II	Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийсэн. Тус газраас 2025 оны эхний улирлын байдлаар 13 дүрэм, журмыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Авто замын төв лабораторийн туршилт шинжилгээ хийх жишиг тарифыг 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/122 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан.	100%

4.2	Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавьж ажиллах.		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээг байгуулан ажилласан байна.	Жил бүрийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлуулж, мөрдөн ажилласан.	I улирал: Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан байна. II улирал: Худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулсан байна.	I-II	Тус үйлдвэрийн газрын 2025 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулсан, төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд 16 ажил, үйлчилгээг байршуулж, 7 тендер шалгаруулалт зохион байгуулсан. Комьпютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажиллагааны үр дүнд оролцогчоос гомдол гаргаж, Сангийн яамнаас дахин үнэлгээ хийхийг үүрэг болгосон. Бичиг хэргийн материал худалдан авах гэрээ байгуулж, хэрэгжиж дууссан. Өвөл зуны ажлын хувцас худалдан авах болон Автомашины даатгал, Шатахуун, шатах тослох материал худалдан авах гэрээ байгуулах шатанд хэрэгжиж байна. ТӨБЗГ-ын 2025 оны 05 дугаар сарын 22-ны 244 дүгээр тогтоолоор байгууллагын бүтцийг 245 дугаар тогтоолоор Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн баталсан тул Худалдан авах ажиллагааны	100
-----	--	--	--	---	---	------	--	-----

							төлөвлөгөөг шинэчлэн батлуулж, мөрдөж ажиллаж байна.	
4.3	Байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх, цалин урамшуулал, зэргийн нэмэгдэл, тусламж олгох зэрэгтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх	-	Зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний тоо	2024 онд цалинг 15 хувиар нэмэгдүүлж, зэргийн нэмэгдэл, тусламж олгох асуудлыг шийдвэрлэсэн.	I улирал: Албан хаагчдын цалин болон зэргийн нэмэгдэл, бусад асуудлаарх холбогдох шийдвэрийг гаргасан байна. II улирал: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна. III улирал: Хүний нөөцтэй холбоотой асуудлыг хууль, журмын дагуу шийдвэрлэсэн байна. IV улирал: Хүний нөөцтэй холбоотой асуудлууд, хууль, журмын дагуу шийдвэрлэсэн байна.	I-IV	Байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх чиглэлээр Zangia.mn-тэй хамтран ажилтнуудыг сонгон шалгаруулж авах зарыг байршуулан ажиллаж байна. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2025 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 244 дүгээр тогтоолоор батлагдсан бүтэц, албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн баталсны дагуу газрын ажилтнуудын үндсэн цалин хөлс, нэмэгдэл, ажилласан жилийн нэмэгдэл, мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг хүн тус бүрээр хувийн хэргийг татан тулгаж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлагааг хөдөлмөрийн дэвтэр, НД-ын дэвтэрээр шалгаж 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/125 дугаар тушаалаар батлан, мөрдөн ажиллаж байна. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа инновацийн хэлтсийн Авто замын	100

							сүлжээний нэгдсэн бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн А.Эрхэтэд Б/118 дугаар тушаалаар “Шинээр төрсөн хүүхдээ” асрахад нь зориулан ажлын 10 өдрийн цалинтай чөлөөг, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллыг холбогдох зардлаас олгосон. Захиргааны хэлтсийн жижүүр М.Батсүхийн төрсөн ээж Баянхонгор аймагт нас барсан тул Б/208 дугаар тушаалаар ажлын 7 өдрийн цалинтай чөлөөг, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллыг олгож ажиллалаа.	
4.4	Байгууллагын албан хаагчдын 2025 оны “Сургалтын төлөвлөгөө”-г батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах.	85 сая	Зохион байгуулсан сургалтын болон оролцсон албан хаагчдын тоо	Төлөвлөгөөний дагуу 10 төрлийн сургалтад давхардсан тоогоор 300 хүн хамрагдсан.	I улирал: Сургалтын төлөвлөгөөг батлуулсан байна. II улирал: Нийт ажилтнуудын 50 хувийг зохих сургалтад хамруулсан байна. IV улирал: Төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг зохион байгуулж, албан хаагчдын 90-ээс доошгүй хувь зохих сургалтад хамрагдсан байна.	I-IV	Газрын албан хаагчдын 2025 оны “Сургалтын төлөвлөгөө”-г 2025 оны 02 дугаар сарын 10-нд батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Үүний дагуу нийт ажилтнуудад Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтан, комиссар С.Баярцэцэг, Э.Хүслэн	100

							“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг 2025 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгууллаа. Мөн Арга зүйч, багш Б.Алтанцэцэгээр “Архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн сургалтыг 2025 оны 02 дугаар сарын 13-нд нийт ажилтнуудад Архив, бичиг хэрэг хөтлөлтийн сургалт авлаа. Олон улсын хөгжлийн тусламжийн байгууллагын (ODA) хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын Зам, тээврийн яам, Бүгд найрамдах Солонгос улсын Газар, дэд бүтэц, тээврийн яам хамтран “К Смарт авто замын менежментийн системд суурилсан улсын чанартай авто замын цахим, нэгдсэн удирдлагыг бий болгох нь” төслийг 2025-2028 онд хэрэгжүүлэхээр хэлэлцээрийг байгуулсан бөгөөд Монгол улсыг төлөөлж “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газар,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							БНСУ-ыг төлөөлж Солонгосын барилгын технологийн хүрээлэн (KICT) хариуцан ажиллаж байна. Үүний хүрээнд БНСУ-д томилолтоор ажилласан ажилтнууд 2025 оны 3 дугаар сарын 13-нд газрын мэргэжилтнүүд байгууллагын төлөөлөлд БНСУ-ын авто замын менежментийн туршлагыг танилцууллаа. Мөн K-SMART авто замын менежментийн системд суурилсан улсын чанартай авто замын цахим тогтолцоог хөгжүүлэх төслийн баг тус төслийн танилцуулгыг салбарын мэргэжилтнүүдэд тавилаа. Мөн төвийн албан хаагчдыг Эйбл (able) системийн хэрэглээний онлайн сургалтанд хамрууллаа. Мөн 2025 оны газрын сургалтын төлөвлөгөөг батлан Зам, тээврийн яаманд хүргүүлэн ажилласан. Тус үйлдвэрийн газрын Барилга угсралтын	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						хяналтын хэлтсийн инженерүүдэд 2025 онд өөрчлөлт орсон дүрэм, журмыг танилцуулан, ажилтан, албан хаагчидтай харилцан ярилцаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч мэдээ мэдээллээр хангах ажлын хүрээнд 2025 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 08:30-17:30 минутанд Зам, тээврийн яамны хурлын танхимд зохион байгууллаа. Зам тээврийн яамны АЗБЗГ, СХГ, Авлигатай тэмцэх газар, ШУТИС-ийн ГУУС, АЗҮЭХ зэрэг байгууллагууд хамтран ажилласан. “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын ЗСХ, Итгэмжлэгдсэн төв лаборатори, ЭШСИХ, БУХХ-ийн 42 инженер техникийн ажилтнууд оролцсон. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтыг “Монголын цахим институт”-ийн ХАБЭА-н сургагч багш, магистр, олон улсын	
--	--	--	--	--	--	--	--

							тэргүүлэх аудитор А.Алтаннавч удирдан явуулж, “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын нийт ажилтнууд хамрагдав.	
4.5	Ахмад настны бүртгэл судалгааг шинэчилж, холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	50 сая	Хуулийн дагуу ахмадуудад дэмжлэг, туслалцаа үзүүлсэн байна.	Ахмад настны тухай хуулийн дагуу ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлж, шаардлагатай үед дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэн хамтарч ажилласан байна.	I улирал: Ахмадын судалгааг шинэчлэн гаргаж, Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлнэ. IV улирал: Ахмадын өдрөөр ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлж, холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.	I, IV	Сар шинийн баярыг тохиолдуулан газрын харьяалалтай 70 ахмадад хүндэтгэл үзүүлж, тус бүр 50,000 төгрөгийг холбогдох дансанд нь шилжүүлсэн. Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтсийн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын ТАЦ-т авто пүүний оператор ажилтай Лхам- Осорын Ганбаатарын гаргасан хүсэлтийн дагуу 2025 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс өндөр настны тэтгэвэр тогтоолгож, хамтын гэрээний 3.2.2 -т зааснаар тус төвд 2 жилээс 5 жил ажилласан тул хоёр сарын үндсэн цалинтай тэнцэх нэг удаагийн тэтгэмжийг холбогдох зардлаас олгов. Л.Ганбаатарыг газрын харьяалалтай ахмадын бүртгэлд бүртгэн ажилласан.	100

4.6	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө гаргаж, биелэлтийг хангаж ажиллах, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах	-	Дотоод хяналт, шалгалт хийгдсэн тоо, хяналт шалгалтын ажлын явц, хэрэгжилтийн хувь	Дотоод хяналт шалгалтыг улирлаар төлөвлөн зохион байгуулж, аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.	I улирал: Дотоод хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөг батлуулсан байна. I-IV улирал: Төлөвлөгөөний дагуу 6 заалт бүхий ажилд хяналт шалгалт хийнэ. I-IV улирал: Төлөвлөгөөний дагуу 5 заалт бүхий ажилд хяналт тавина. I-IV улирал: Төлөвлөгөөний дагуу 4 заалт бүхий ажилд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгнө.	I-IV	Дотоод аудитын 2025 оны төлөвлөгөөг 6 ажил санхүүгийн, 5 ажил хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, үлдсэн нь сургалт, мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгөх 15 арга хэмжээтэйгээр 2024 оны 12 дугаар сард баталж, хэрэгжүүлж ажилласан. ТӨБЗГ-ын 2025 оны 01 дүгээр сарын 22-ны 29 дүгээр тогтоолоор байгууллагын дүрэм, бүтцийн схем, албан тушаалын жагсаалт, орон тооны дээд хязгаарыг шинэчлэн баталсан. Шинэ бүтцэд дотоод аудитын алба болж өөрчлөгдсөн тул 2025 оны Дотоод аудитын албаны төлөвлөгөөнд Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт, Хяналт тавих бусад ажлууд, Сургалт, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө гэх 3 бүлэгтэй 24 арга хэмжээг тусгаж, хэрэгжүүлж байна. Өглөг, авлагын байдалд 7 хоног тутам, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд сар бүр хяналт тавьж, Магадлалын ажлын төлбөр, экспертний ажлын чанар, гэрээний	100
-----	--	---	--	--	--	------	---	-----

							хэрэгжилт, Тендерийн үнэлгээний хорооны шийдвэрлэлтэд хяналт шалгалт тавьсан зэрэг 12 ажлыг гүйцэтгэсэн нь 50 хувьтай хэрэгжсэн.	
4.7	Байгууллагын хэмжээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг шинэчлэх, шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсруулж, мөрдүүлэх.	-	Шинэчлэн боловсруулсан болон өөрчлөн баталсан дүрэм журмын тоо	Төвийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай дүрэм журмыг шинэчлэн баталж, мөрдөн ажилласан.	I улирал: Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журамд бүрэн үзлэг хийнэ. II улирал: Шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн баталсан байна.	I-IV	Байгууллагын хэмжээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд үзлэг хийж, шинэчлэх шаардлагатай дүрэм, журмын жагсаалтыг нэгтгэн гаргасан. Газрын хэмжээнд 5 журам, 1 дүрэм мөрдөгдөж байна.	100
4.8	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулах	5,85 сая	Зохион байгуулсан арга хэмжээ, сургалт, хамруулсан ажилтны тоо	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан.	I улирал: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын төлөвлөгөөг батлуулж, хяналтын инженерүүдийн сургалтыг зохион байгуулсан байна. II улирал: Зам хариуцагч компаниуд болон бусад ажилтны сургалтыг зохион байгуулна. IV улирал: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн давтан сургалтыг зохион байгуулна.	I, II, IV	Тус үйлдвэрийн хяналтын инженерүүд, инженер техникийн ажилтнууд, нийт ажилтнуудыг хамруулсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, хөтөлбөрийн дагуу 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-нд 67 ажилтан, албан хаагч хамрагдсан. Мөн 04 дүгээр сарын 14-нд ТАЦ-ийн 33 ахлахуудыг цахимаар сургалтад хамруулан нийт 100 ажилтан хамрагдсан. Сургалтыг “Монголын Цахим Институт” сургалтын төвийн багш ОУ-ын тэргүүлэх аудитор	100

							Ч.Алтаннавч удирдан зохион байгуулав.	
4.9	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах хүрээнд хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг бүрэн тогтмол хэрэглэж хэвших.	25,5 сая	Хөдөлмөр хамгааллын хувцсаар бүрэн хангагдсан.	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгслээр ажилтан, албан хаагчдыг хангаж ажилласан.	I улирал: Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж, сонгон шалгаруулалтыг зарласан байна. II улирал: Ажилтнуудыг хөдөлмөр хамгааллын зуны хувцсаар хангасан байна. III улирал: Ажилтнуудыг хөдөлмөр хамгааллын өвлийн хувцсаар хангасан байна.	I-IV	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэглэлийг худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан, худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтыг нээлттэйгээр зарлаж “Угалз ундрага” ХХК шалгарч 26,880,000 төгрөгийн зуны 31 хувцас, өвлийн 27 хувцас, Лабораторийн ажилтнуудад 40 хантаазыг хийлгэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна.	80
4.10	Нийт ажилтан, албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах	25 сая	Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан ажилтны тоо	Нийт ажилтан, албан хаагчдыг эрүүл мэндийн шинжилгээ хийлгүүлсэн.	I улирал: Эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, нийт ажилтныг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан байна.	I	Нийт ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэг оношлогоонд хамруулахаар Худалдан авах ажиллагааг цахим системээр зарлан “Клинико медикал” эмнэлэг шалгарч төвийн нийт 56 ажилтнуудыг Ерөнхий шинжилгээнд бүрэн хамруулж, 2025 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр нэгдсэн үзлэгт хамруулахаар ажиллаж байна. Томилолтоор ажиллаж байгаа хяналтын инженерүүдийг 2025 оны зам барилгын ажил дуусч ажлаас буух	30

							үед үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамруулна.	
4.11	Ажлын байранд учирч болзошгүй аюулыг илрүүлэх, тогтоох, үнэлэх, бууруулах, арилгах зорилгоор эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх.	10 сая	Эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн ажлын байрны тоо	2024 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Ажлын байранд эрсдэлийн үнэлгээг 28 ажлын байр, 13 тоног төхөөрөмж, 5 багаж хэрэгсэл, 2 химийн бодисд хийлгэж учирч болзошгүй аюулыг илрүүлж хариу арга хэмжээг авч ажилласан.	III улирал: Ажлын байранд учирч болзошгүй эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн байна.	III	“Ололт амжилтын түлхүүр” ХХК-тай Зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 2024 оны 11 дүгээр сарын 21-нд байгуулж, 2025 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд тохиолдож болзошгүй эрсдэлийн үнэлгээ, ажлын байранд аюултай байж болзошгүй эрсдэлийн үнэлгээг тус тус хийлгэсэн. Энэ оны эрсдэлийн үнэлгээг төлөвлөсөн хугацаандаа хийлгэхээр ажиллаж байна.	100
4.12	“Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд мод тарих	8 сая	Тарьж ургуулсан модны тоо	2024 онд 55 ширхэг мод тарьж, арчилж хамгаалсан байна.	II улирал: 5 дугаар сард 45 мод тарина. IV улирал: 10 дугаар сард 55 мод тарина.	II, IV	Тус газрын санхүүгийн төлөвлөгөөнд 5 дугаар сард 45 мод, 10 дугаар сард 55 мод тарих төсвийг суулган, батлуулсаны дагуу “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд өөрийн байгууллагын орчны хүчилтөрөгчийн ялгаруулалт, экологийн тэнцвэрт байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 2025 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр мод тарих ажлыг зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээний хүрээнд байгууллагын хашаанд	100

							Улиас, Хайлаас, Голт бор төрлийн нийт 46 модыг газрын ажилтнууд тарьж суулгасан бөгөөд арчилгаа, ургуулах ажлыг төлөвлөгөөний дагуу үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Модны усалгааг тогтмол хийж, арчилж байна.	
4.13	Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж, биелэлтийг тухай бүр тайлагнаж, ажиллах	-	Тогтоол шийдвэр, үндэсний төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт бүрэн хангагдсан байна.	Холбогдох хууль, журмын дагуу хэрэгжилтийг ханган, биелэлтийг гарган ажилласан.	I-IV улирал: Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг холбогдох дээд газарт хүргүүлэх.	I-IV	Зам, тээврийн яаманд 1 дүгээр улирлын байдлаар Сайд, ТНБД-ын тушаал шийдвэрийн биелэлтийг сар бүр 5 удаа, Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг 2 удаа гарган хүргүүлсэн. Төвийн хэмжээнд 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөр тасалбар болгон ирсэн бичиг, өргөдлийн тоон баримтыг гаргахад: 792 албан бичиг ирснээс хугацаатай 97, хугацаагүй 695, тогтоол 2, тушаал 5, мэдэгдэх хуудас 2, шүүгчийн захирамж 3, албан даалгавар 1, шүүхийн нэхэмжлэл 1 ирүүлсэн. Өргөдөл 179 ирснээс 157 өргөдөл шийдвэрлэж, 22 өргөдлийг шийдвэрлэх шатандаа байна.	100

4.14	Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах	-	Зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний тоо	Тайланг 2024 оны 1/337 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт 2024 оны 1/346 дугаар албан бичгээр тус тус хүргүүлж ажилласан.	I улирал: Авлига, ашиг сонирхлоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан баталсан байна. II улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 40 хувьд хүргэнэ. III улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 80 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV	“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөөг 4 зорилттой, 14 арга хэмжээг төлөвлөж боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлж байна. 2025 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 9 албан тушаалтны 2024 оны ХАСХОМ хуулийн хугацаанд мэдүүлж, холбогдох тайлан, мэдээг АТГ-т хүргүүлсэн. Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтан, комиссар С.Баярцэцэг, Э.Хүслэн “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг 2025 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр, 06 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд орон нутаг дахь 33 төлбөр авах цэгт ажилладаг төлбөр авах цэгийн ахлагч нарт Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтан, комиссар С.Баярцэцэг	100
------	---	---	--	---	---	------	--	-----

							“Ашиг сонирхлын зөрчил” сэдэвт сургалтыг тус тус зохион байгуулсан. “ЗТХТ” ТӨҮГ авилгын эсрэг аянд нэгдэж байна” соён гэгээрүүлэх контент хийсэн. https://www.facebook.com/share/v/1JkZTGRi64/ “Авилгын эсрэг аянд “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ нэгдэж байна” гэх сурталчилгаа, тараах материалыг 33 төлбөр авах цэгт байршуулан ажилласан. Тус үйлдвэрийн газрын 1 болон 2 дугаар байранд тус тус Авлигын эсрэг мэдээллийн самбар шинээр байршуулж, тогтмол ажиллуулж байна. Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 60 хувьтай хэрэгжиж байна.	
4.15	Төвийн санхүүгийн нийт орлого, зарлагыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас батлагдсан эдийн засгийн ангилалд нийцүүлэх	-	Тухай бүр	Төв нь 2024 оны санхүүгийн жилийн хувьд 191 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. 2025 онд 73,984 сая төгрөгийн цэвэр	I-IV улирал: Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас батлагдсан 2025 оны зорилтот түвшинд нийцүүлэн ажиллах	I-IV	Тус газрын санхүүгийн нийт орлого, зарлагыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас 2025 оны 245 дугаар тогтоолоор батлагдсан эдийн засгийн ангилалд нийцүүлэн ажиллаж байна.	100

				ашигтай ажиллахаар төлөвлөн 2025 оны зорилтот түвшинг батлуулсан.				
4.16	Шилэн дансны болон мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллах	-	Мэдээллийн тоо	Төвийн Шилэн дансанд 157 мэдээ мэдээлэхээс хугацаандаа 139 буюу 89%, хугацаа хоцроосон 1 буюу 1%, хугацаа болоогүй 17 буюу 11% байна. Норм нормативын сангийн шилэн дансанд 159 мэдээ мэдээлэхээс хугацаандаа мэдээлсэн 142 буюу 89%, хугацаа хоцроосон 1 буюу 1%, хугацаа болоогүй 16 буюу 10%-ийн мэдээ мэдээллийг хугацаанд нь мэдээлэн ажилласан. Шилэн дансны 9 дүгээр сарын тайланг Зам,	I-IV улирал: Шилэн дансны цахим хуудсанд болон вэб сайтад хугацаанд нь зохих мэдээллийг байршуулан ажиллаж тайланг хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллагад хүргүүлэн ажилласан байна.	I-IV	Шилэн дансанд 2025 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар нийт мэдээлэх 182 мэдээллээс хугацаандаа мэдээлсэн 82, мэдээлээгүй буюу хугацаа болоогүй 100, хугацаа хоцроосон мэдээлэл байхгүй байна. Авто замын норм, нормативын санд оруулах ёстой 171 мэдээллээс хугацаанд нь 73, хугацаа болоогүй буюу мэдээлээгүй 98 мэдээ, хугацаа хоцроосон мэдээлэл байхгүй байна. Шилэн дансны тайланг 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 1/343 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн.	100

				тээврийн яаманд цахимаар хүргүүлсэн.				
4.17	Төсвийн гүйцэтгэл, НӨАТ-ын тайлан, НДШ-ийн тайланг тогтоосон хугацааны дагуу тайлагнах	-	Мэдээ, тайлангийн тоо	Татварын болон санхүүгийн тайланг санхүүгийн жилийн хугацаанд, НӨАТ-ын тайланг сар бүрийн 10-ний дотор, НДШ-ийн тайланг сар бүрийн 05-ны өдрийн дотор тогтмол тайлагнасан.	I-IV улирал: Тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд гарган баталгаажуулж, илгээх, холбогдох хугацаанд хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна.	I-IV	Төсвийн гүйцэтгэл, НӨАТ-ын тайлан, НДШ-ийн тайланг баталгаажуулан https://etax.mta.mn , https://portal.ndaatgal.mn/#/landing цахим системд илгээж, хуулийн хэрэгжилтийг хугацаанд нь ханган ажилласан.	100
4.18	Авто замын салбарын болон байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого, шийдвэрийг олон нийтэд таниулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.	Өөрийн хөрөнгө	Олон нийтэд таниулах ажлыг зохион байгуулсан тоо	Байгууллагын цахим хуудас, сошиал сувгаар сурталчилж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажилласан.	I-IV улирал: Байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого, шийдвэр, тайлан, мэдээ мэдээллийг олон нийтэд мэдээллийн бүх төрлийн сувгаар түгээн сурталчилсан байна.	I-IV	Авто замын салбарын болон байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого, шийдвэрийг олон нийтэд таниулах, сурталчлах ажлын хүрээнд байгууллагын пэйж хуудсанд 103, вэб сайтад 49 удаагийн давтамжтай мэдээ, мэдээлэл түгээж, Задрах боломжгүй даац хэтэрсэн ачаа бүхий автомашины хязгаарлалтын мэдээг 13 сайт болон телевизийн мэдээллийн сувгаар олон нийтэд хүргэсэн. ТАЦ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 5 удаагийн рийл, К-Смарт төслийн видео шторк 1, видео	100

							мэдээ 2, Авлигын эсрэг видео шторк 1-ийг бэлтгэж байгууллагын пэйж болон вэб сайт, UBS телевизийн Сити ньүс мэдээллийн хөтөлбөрөөр давтагдсан тоогоор нийт 26 мянга орчим хүнд хүргэсэн.	
4.19	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах.	4,5	Ажлын явц	Байгууллагын архивын үндсэн зааврын дагуу өрөө тасалгаа, архивын баримт, шүүгээг эмхлэн цэгцэлсэн.	I улирал: Үзлэгт бэлтгэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан байна. II улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэсэн байна. III улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. IV улирал: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үзлэгт амжилттай хамрагдсан байна.	I-IV	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн Улсын үзлэгт бэлтгэж архивын баримт материалыг цэгцлэж байна. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр нийт ажилтнуудад 2 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. Арга зүйч, багш Б.Алтанцэцэгээр “Архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн сургалтыг 2025 оны 02 дугаар сарын 13-нд нийт ажилтнуудад Архив, бичиг хэрэг хөтлөлтийн сургалт авлаа.	100
ЗОРИЛТ 5. БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ, НОРМ НОРМАТИВЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛЖ, БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОНО.			АЖЛЫН ЯВЦ, МАГАДЛАЛ, БАТЛАГДСАН СТАНДАРТ, НОРМЫН ТОО	2024 ОНД 530 МАГАДЛАЛ, 2 НОРМ, 2 СУДАЛГААНЫ АЖИЛ, 3 СТАНДАРТ БАТЛАГДСАН.С ТАНДАРТ БАТЛАГДСАН.	300 ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГТ МАГАДЛАЛ ХИЙЖ, 21 СТАНДАРТ, 8 НОРМ БАТЛУУЛНА.	IV	БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ НОРМ НОРМАТИВЫН ХЭЛТЭС	ҮНЭЛГ ЭЭ
5.1	“Авто замын норм нормативын сан”-	Авто замын	Ажлын явц, хувь	Сангийн хөрөнгөөр 2024-	I улирал: “Авто замын норм нормативын сан”-гийн	I-IV	“Авто замын норм нормативын сан”-гийн	80%

	гийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах.	норм нормативы н сан		2025 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөнд он дамжин хэрэгжиж буй 46, шинээр хэрэгжих 49, нийт 95 төсөл тусгагдсан. 15 төсөл бүрэн дууссан, 25 нь эцсийн болон дуусах шатанд, дунд шатанд 40 байгаа бол 12 нь эхлэлийн болон ажлын даалгавар шинэчлэх, тшбб боловсруулах шатанд хэрэгжиж, гэрээ цуцлах болон хэрэгжүүлэх шаардлагагүй болсон 2 төсөл арга хэмжээ байна.	хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөг шинэчлэн батлуулах. II улирал: “Авто замын норм нормативын сан”-гийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэх. III улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэх. IV улирал: “Авто замын норм нормативын сан”-гийн хөрөнгөөр 8 норм, 21 стандарт батлуулсан байна.		хөрөнгөөр 2025-2026 онд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан 2025 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 1/579 тоот албан бичгээр Авто замын бодлого зохицуулалтын газарт хүргүүлж, Сангийн удирдах зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Сангийн хөрөнгөөр 2024-2025 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөнд нийт 95 төсөл тусгагдсан. Үүнээс 15 төсөл бүрэн дууссан, 43 нь эцсийн болон дуусах шатанд, дунд шатанд 23 байна.	
5.2	Авто зам, төмөр зам, аэродромын зураг төслийг магадлан хянах үйл ажиллагааг журмын дагуу зохион байгуулж, ажиллах.	Магадлалын үйл ажиллагааны орлого	Магадлалын тоо - 300	2024 онд нийт 530 зураг төслийн баримт бичгийг магадлан хянаж, баталгаажуулсан.	I улирал: Авто замын 40 зураг төсөлд магадлал хийж тайланг хүргүүлэх. II улирал: Авто замын 80 зураг төсөлд магадлал хийж тайланг хүргүүлэх. III улирал: Авто замын 80 зураг төсөлд магадлал хийж тайланг хүргүүлэх.	I-IV	Авто зам, гүүр, хиймэл байгууламж, төмөр замын зураг төсөлд магадлал хийх экспертүүдийн ажлын гэрээг дүгнэж 2025-2026 онд ажиллах экспертүүдийн тушаал гарган ажиллаж байна.	100%

					IV улирал: Авто замын 100 зураг төсөлд магадлал хийж тайланг хүргүүлэх.		Авто зам, гүүр хиймэл байгууламж, төмөр замын нийт 125 зураг төсөлд магадлал хийж тайланг хүргүүлэн ажиллаж байна. Мөн 2025 оны 1 дүгээр улиралд магадлал хийгдсэн ажлын мэдээллийг Зам, тээврийн яаманд албан бичгээр хүргүүлж ажилласан.	
5.3	“Авто замын норм нормативын сангийн ажиллах журам”-ын шинэчилсэн төслийг сайжруулж, батлуулах.	Авто замын норм нормативын сан	Ажлын явц, хувь	“Авто замын норм нормативын сангийн ажиллах журам”-ыг Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/144 дугаартай тушаалаар Зам, тээврийн яам, Зам тээврийн хөгжлийн төв, авто замын салбарын төрийн бус байгууллагын төлөөлөл бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг 2 удаа хуралдсан бөгөөд журмын	I-II улирал: Шинэчилсэн журмын төслийг батлуулна. III-IV улирал: Шинэчлэн батлуулсан “Авто замын норм нормативын сангийн ажиллах журам”-ын дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллах.	I-IV	Журмын төсөлд Зам тээврийн яамны дотоод газар, нэгжүүдээс санал авч, журмын төслийн засвар сайжруулалтыг гүйцэтгэн Авто замын бодлого зохицуулалтын газарт дахин хүргүүлсэн. Улмаар Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/144 дугаартай тушаалаар Зам, тээврийн яам, “Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ, авто замын салбарын төрийн бус байгууллагын төлөөлөл бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг 2 удаа хуралдсан бөгөөд журмын төсөл дээр гишүүдийн ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн тусгасан. Төслийг	80%

				төсөл дээр гишүүдийн ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн тусгасан. Төслийг 2024.11.01-ний өдөр Авто замын салбарын инженер техникийн ажилтнуудын дунд хэлэлцүүлсэн. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналын дагуу нэмэлт сайжруулалт хийгдэж байна. Эцэслэн сайжруулсан төслийг дахин хэлэлцүүлснээр Зам, тээврийн сайдаар батлуулна.			2024.11.01-ний өдөр Авто замын салбарын инженер техникийн ажилтнуудын дунд хэлэлцүүлсэн. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналын дагуу нэмэлт сайжруулалт хийгдсэн. Мөн авлигатай тэмцэх газраас албан бичгээр санал авч төсөлд тусгаж дахин сайжруулалт хийгдэж батлуулахаар Зам, тээврийн яаманд албан бичгээр хүргүүлээд байна.	
5.4	“Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журам”-ын шинэчилсэн төслийг сайжруулж, батлуулах.	-	Ажлын явц, хувь	Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/143 дугаартай тушаалаар журмыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан.	I-II улирал: Шинэчилсэн журмын төслийг холбогдох хууль, журмын дагуу батлуулна.	I-II	Шинэчилсэн журмын төслийг 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1/305 дугаартай албан бичгээр ЗТХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргад журмын төслийг хүргүүлсэн. Улмаар Зам, тээврийн яам, Зам тээврийн хөгжлийн төв, авто замын салбарын төрийн бус байгууллагын төлөөлөл	80%

				Ажлын хэсэг шинэчилсэн төслөө 2024.11.01-ний өдөр Авто замын салбарын инженер техникийн ажилтнуудын дунд хэлэлцүүлсэн. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналын дагуу нэмэлт сайжруулалт хийж төслийг дахин хэлэлцүүлснээр Зам, тээврийн сайдаар батлуулахаар ажиллаж байна.			бүхий журмыг шинэчлэн боловсруулах чиг үүрэгтэй Ажлын хэсгийг Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/143 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан. Ажлын хэсэг 2 удаа хуралдсан бөгөөд журмын төсөл дээр гишүүдийн ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн тусгасан. Төслийг 2024.11.01-ний өдөр Авто замын салбарын инженер техникийн ажилтнуудын дунд хэлэлцүүлсэн. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналын дагуу нэмэлт сайжруулалт хийгдсэн. Мөн авлигатай тэмцэх газраас 2025 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 04/9014 тоот албан бичгээр ирсэн саналыг төсөлд тусгаж дахин сайжруулалт хийгдэж батлуулахаар Зам, тээврийн яаманд албан бичгээр хүргүүлээд байна.	
5.5	Авто зам, замын байгууламжийн стандарт, норм норматив, техникийн баримт бичгийн	Авто замын норм нормативын сан	Ажлын явц, хувь	Авто замын салбарт мөрдөгдөж буй стандарт, норм дүрмийн цахим	I улирал: Стандарт, норм норматив, техникийн баримт бичгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж,	I-II	Стандарт, норм норматив, техникийн баримт бичгийн өнөөгийн нөхцөл байдалд уялдуулан сурталчлах	80%

	хүртээмжийг сайжруулах.			хувилбарыг бүрдүүлсэн.	батлуулах ба цахим системийн нэмэлт хөгжүүлэлт сайжруулалтыг хийх төлөвлөөг гарган батлуулсан байна. II улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж цахим системд норм дүрэм техникийн баримт бичгийг цахимаар борлуулах боломжийг бүрдүүлсэн байна. III улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хангуулж ажилласан байна. IV улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллана.		зэрэг асуудлыг тодорхойлж, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулсан. Авто замын стандарт, норм нормативын цахим системийг хөгжүүлж, системд норм нормативын баримт бичгийг нийтэд ил тод байршуулан хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, https://norm.rtdc.gov.mn системийг “Зетта дата” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу үйл ажиллагааг хэвийн болгон тус компанитай ажлын гэрээг дүгнэн ажиллаж байна.	
5.6	Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажилд хэрэглэгдэх материалын үнийн судалгаа, үнэ бүрдэлтийн холбогдох эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулж батлуулах.	-	Ажлын явц	Авто зам, замын байгууламжийн үнэ бүрдэлтийн нэр бүхий 8 нормыг шинэчилэн батлуулсан бөгөөд Авто замын төсвийн “Road estimator” программыг шинээр хөгжүүлж ашиглалтад оруулсан. Улмаар авто замчдын цагийн жишиг цалинг 85 хувиар	I улирал: Зам барилгын голлох материалын үнийн судалгааг хийнэ. II улирал: Зам барилгын голлох материалын үнийн судалгааг байгууллагын цахим сайтад байршуулж Авто замын төсвийн “Road estimator” цахим программд оруулсан байна. III-IV улирал: Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажилд хэрэглэгдэх материалын үнийн өөрчлөлт, үнэ бүрдэлтийн талаар холбогдох эрх зүйн судалгааг хийж,	I-II	Зам барилгын ажилд хэрэглэгдэх голлох материалын үнийн судалгааг холбогдох нийт 20 байгууллага руу хүсэлт илгээснээс 6 байгууллагын 30 материалын үнийн судалгааг авч магадлалын цахим системд байрлуулан ажиллаж байна. 33БНБД 81-014-2016 Авто зам, замын байгууламжийн үнийн индексийг тооцох зааврын материалын үнийн индекс тооцох	90%

				нэмэгдүүлж авто замын гол ажлыг нугалдаг машин, механизмын ашиглалтын нэг машин цагийн үнийг Зам, тээврийн сайдаар шинэчлэн батлуулж мөрдөн ажиллаж байна. Түүнчлэн 33БНБД 81-013-2019 'Зам замын байгууламжийн барилга засварын ажлын төсөв бодох норм'-ыг шинэчлэх ажлыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд материалын үнийн өөрчлөлтөөс шалтгаалсан зардлыг төсвийн товчоонд тооцож оруулах талаар судалгаа тооцооллыг хийж төслийг боловсруулан ажиллаж байна.	тайланг байна.	боловсруулсан		хэсэгт статистикийн судалгааны арга, аргачлал, хуулийн хүрээнд үнийн судалгааг яаж авах талаар оруулаагүй байсан тул Авто зам, замын байгууламжийн материалын үнийн индекс тооцох зааврыг статистикийн арга, аргачлалын дагуу Авто замын тухай хууль, Статистикийн тухай хууль холбогдох дүрэм, журам, норм, нормативт нийцүүлэн боловсруулах талаар, судалж, саналыг Авто замын норм, нормативын сангийн ажлын төлөвлөгөөний төсөлд саналыг тусгасан. Авто зам, гүүрийн экспертээр хянагдсан 32 зураг төсөвт дахин хяналт тавьж 5 ажлын төсвийг дахин хянаж засварлуулах ажлыг Зураг төслийн байгууллага болон эксперттэй хамтран гүйцэтгэсэн байна.	
ЗОРИЛТ 6. ТӨЛБӨР АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМЖУУЛЖ, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛНА.				ЦАХИМЖУУ ЛСАН БОЛОН ШИНЭЭР	33 ТӨЛБӨР АВАХ ЦЭГ АЖИЛЛАЖ БАЙГААГААС 8	ШИНЭЭР 1 ТӨЛБӨР АВАХ ЦЭГИЙГ БАЙГУУЛЖ, 25 ТӨЛБӨР АВАХ ЦЭГИЙГ ЦАХИМЖУУЛНА.	IV	ТӨЛБӨР АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС	ҮНЭЛГ ЭЭ

			БАЙГУУЛСАН ТӨЛБӨР АВАХ ЦЭГИЙН ТОО	ЦЭГ ЦЭГИЙГ ЦАХИМЖУУЛСАН				
6.1	Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумд баригдаж буй төлбөр авах цэгийг байнгын ашиглалтанд оруулах	Авто замын сан	Төлбөр авах цэгийг байнгын ашиглалтанд оруулсан байна.	Төлбөр авах цэгийн авто пүү суурилуулалт, авто зам өргөтгөлийн ажил, барилга байгууламжийн ажил хийгдсэн.	II улирал: Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум дахь төлбөр авах цэгийн ажлыг дуусган ашиглалтад хүлээн авсан байна. III улирал: Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна.	I-IV	Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд баригдаж буй төлбөр авах цэгийн зам талбай өргөтгөх, авто пүү суурилуулах, барилга байгууламжийн ажлууд хийгдэж дууссан бөгөөд 2025 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр захиалагч ЗТЯ, ашиглагч “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ, төслийн нэгж, зөвлөх хамтарсан ажлын хэсэг Хонгор ТАЦ-т ажиллаж гүйцэтгэгч байгууллагад нэмэлт үүрэг даалгавар өгсөн. Улаанбаатар-Дархан-Улаанбаатар чиглэлийн авто замын засвар арчлалтын ажлыг хүлээн авахтай холбоотойгоор тухайн цэгийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх үйл ажиллагаа хүлээгдэж байна.	70
6.2	Дорноговь аймгийн Айраг сумын Төлбөр авах цэгт статик авто пүүг хүлээн авч ашиглалтад оруулах, динамик авто пүүг Замын-Үүд төлбөр авах цэгт шилжүүлэх,	Авто замын сан	Статик авто пүүг суурьлуулан, динамик пүүг шилжүүлэн хэвийн үйл ажиллагааг	Зам талбайн өргөтгөл, автопүү суурьлуулалтын ажлууд хийгдсэн байна. 2024 онд 22 төлбөр авах цэгийн 33 авто	I улирал: Статик авто пүү суурилуулах шаардлагатай чиглэлүүдийг тодорхойлон ажлын даалгавар, зураг, төсвийг боловсруулан батлуулсан байна. II улирал: Пүү суурилуулах гүйцэтгэгчийг сонгон	I-IV	Хөдөлгөөний эрчим болон даацын тээвэрлэлтийн эхлэл төгсгөл цэгүүдийг үндэслэн Хөвсгөл Мөрөн, Эрдэнэсант, Цогт-Овоо, Түргэний гүүр төлбөр авах цэгүүдэд статик авто	70

	Төлбөр авах цэгт 4 статик авто пүүг шинээр суурилуулах		хангасан байна. Хөдөлгөөний эрчим ихтэй чиглэлийн эхлэл болон дунд байрлах төлбөр авах цэгүүдэд статик пүү шинээр суурилуулна	пүү даацын хяналт тавьж ажилласан.	шалгаруулж, ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Гүйцэтгэгчээс хүлээн авсан байна. IV улирал: Статик авто пүүг суурьлуулан, динамик пүүг шилжүүлэн хэвийн үйл ажиллагааг хангасан байна. Тодорхойлсон цэгүүдэд статик пүүг суурилуулсан байна.		пүү суурилуулах саналыг ЗТЯ-ны АЗБЗГ-т хүргүүлсэний дагуу тухайн цэгүүдэд статик авто пүү суурилуулах ажлын даалгаврыг боловсруулан батлуулж зураг төсөв боловсруулах гэрээг “Мир энх инженеринг” ХХК-тай байгуулан ажиллаж байна. Дорноговь аймаг дахь Айраг төлбөр авах цэгт статик авто пүү суурилуулах, динамик авто пүүг Замын-Үүд ТАЦ-т нүүлгэх ажлыг гүйцэтгэж дууссан бөгөөд нэмэлтээр өгөгдсөн ажлыг гүйцэтгэж 2025 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр байнгын ашиглалтад хүлээн авч үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.	
6.3	Олон улс, улсын чанартай авто зам дагуу хүний оролцоогүй 3 цахим төлбөр авах цэгийг шинээр байгуулах	Авто замын сан	Олон улс, улсын чанартай авто замд шинээр хүний оролцоогүй төлбөр авах цэг байгуулсан байна.	2024 онд уламжлалт 25 төлбөр авах цэг, 8 цахим төлбөр авах цэг ажилласан.	II улирал: Батлагдсан ажлын даалгаврын дагуу зураг, төсвийг боловсруулан батлуулсан байна. III улирал: Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, ажлыг эхлүүлсэн байна. IV улирал: Хөдөлгөөний эрчим ихтэй Олон улс, улсын чанартай авто замд шинээр цахим төлбөр авах цэг байгуулсан байна.	I-IV	Хөдөлгөөний эрчим өндөртэй болон хүнд даацын тээвэрлэлт ихээр хийгддэг Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлд Чойр, Сайншанд орчим 2, Улаанбаатар-Өмнөговь чиглэлд Даланзадгад орчим 1, хүний оролцоогүй цахим ТАЦ байгуулах саналыг холбогдох газруудад хүргүүлэн ажилласан	70

							бөгөөд П рам бүхий хүний оролцоогүй төлбөр авах цэгийн 1 хэв маягын зураг төсвийг “Брос проперти “ХХК нь тус газартай байгуулсан. ЗТХТ/202303014 гэрээний дагуу ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 2025 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдөр хамтарсан ажлын хэсэг шинээр байгуулж, цахим ТАЦ-ийг шинээр байгуулах цэгүүдийг тодорхойлон зураг төсөлд өөрчлөлт оруулан ЗТЯ-ны АЗБЗГ-т 2025 оны 06 дугаар сарын 10-ний өдөр хүргүүлсэн.	
6.4	Цахилгааны эх үүсвэр доголдолтой төлбөр авах цэгүүдийн цахилгааны эх үүсвэрийг шинэчлэн агаараар татах.	Авто замын сан	Төлбөр авах цэгүүдийг цахилгааны найдвартай эх үүсвэрт холбосон байна.	Өвөрхангай аймаг дахь Онгийн гүүр, Төв аймаг дахь Эрдэнэсант төлбөр авах цэгүүдийн цахилгааны эх үүсвэрт удаа дараа доголдол үүссэж цахилгаан тасардаг.	I улирал: Цахилгааны эх үүсвэрийг агаараар татах ажлын тоо хэмжээ, төсвийг гаргасан байна. II улирал: Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, цахилгааны эх үүсвэрт холбох ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Төлөвлөгөөний дагуу цахилгааны эх үүсвэрт холбох ажлыг хийсэн байна. IV улирал: Төлбөр авах цэгүүдийн цахилгааны эх үүсвэрийг агаараар татан холболтыг хийн найдвартай эх үүсвэрээр хангасан байна.	I-IV	Өвөрхангай аймаг дахь Онгийн гүүр, Төв аймаг Эрдэнэсант төлбөр авах цэгүүдийг цахилгааны найдвартай эх үүсвэрт холбох ажлын тоо хэмжээг гарган төсвийг боловсруулсан. 2025 онд хийгдэх ажлын тоо хэмжээнд оруулан ЗТЯ-нд хүргүүлсэн боловч уг ажлуудыг хассан. Иймд Онгийн гүүр, Эрдэнэсант төлбөр авах цэгүүдийн цахилгааны эх үүсвэрийг хямд төсөр төсвөөр шийдвэрлэхээр судлан ажиллаж байна.	70

6.5	Олон улс, улсын чанартай авто замаар стандартаас хэтэрсэн “Задрах боломжгүй” ачаа тээвэрлэлтэд хяналт тавих, төлбөр төлөх үйл ажиллагааг цахимаар хянах.	Авто замын сан	Хөгжүүлэлт хийгдэх шаардлагатай цэсүүдэд нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийсэн байна.	www.ezam.mn системээр 24/7 цагийн турш “Задрах боломжгүй” ачаа тээвэрлэх зөвшөөрлийг олгож байна.	I, II улирал: Программын цэсүүдийг судлан хөгжүүлэлт хийгдэх шаардлагатай цэсүүдийг тодорхойлсон байна. III, IV улирал: Хөгжүүлэлт хийгдэх шаардлагатай цэсүүдэд нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийн системийн хэвийн ажиллагааг хангасан байна.	I-IV	www.ezam.mn системийн “Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн задрах боломжгүй ачаа тээвэрлэх” цэсийг сайжруулах, үйлдлийг хялбарчлах саналыг систем хөгжүүлэгч байгууллагад жагсаалтаар хүргүүлсэний дагуу хөгжүүлэлтийг хийн ажиллаж байна. Засгийн газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 222 дугаар тогтоолын дагуу зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээнээс хэтэрсэн задрах боломжгүй ачаа тээвэрлэлтэд 24/7 цагийн турш хяналт тавин шаардлагад нийцсэн 1225 иргэн аж ахуй нэгж байгууллагад зөвшөөрөл олгон 1,0 тэрбум төгрөгийн орлогыг авто замын санд төвлөрүүлэн ажилласан.	70
6.6	Монгол улсаар дамжин өнгөрөх тээврийн хэрэгслээс авто зам ашигласны хураамж авах үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан ажиллах.	Авто замын сан	Засгийн газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/222 тогтоолыг хэрэгжилтийг хангаж,	Алтан булаг, Замын-Үүд, Ховдын Булган, Цагааннуур зэрэг хилийн боомтууд дээр дамжин өнгөрөх тээврийн хэрэгслээс	Улирал, хагас, бүтэн жилийн байдлаар : Хууль журмыг мөрдүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, төлөвлөгөөний дагуу орлогыг бүрдүүлсэн байна.	I-IV	Засгийн газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 222 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх олон улсын тээврийн хэрэгслээс авах төлбөрийн хэмжээ”-г	100

			Замын сангийн орлогыг төвлөрүүлсэн.	төлбөр авч байна.			баримтлан төлбөрийг хураан ажиллаж байна. 2025 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 276,1 сая төгрөгийн орлогыг улсын авто замын санд төвлөрүүлэн ажилласан.	
6.7	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламжаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс авто зам ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллах.	Авто замын сан	Төлбөр авах үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн зөрчилгүй хэвийн зохион байгуулсан байна.	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 33 төлбөр авах цэг, 33 авто пүү ажиллаж, 25 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн.	Улирал, хагас, бүтэн жилийн байдлаар: Хууль журмыг мөрдүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, төлөвлөгөөний дагуу орлогыг бүрдүүлсэн байна.	I-IV	Олон улс, улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр хураах 33 төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан 2025 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 10.9 тэрбум төгрөгийн орлогыг улсын авто замын санд төвлөрүүлэн ажилласан.	100
6.8	“Олон улс болон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн чиглэлд байнгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувь хүн, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагын тээврийн хэрэгсэлд нэвтрэх зөвшөөрөл олгох, гэрээ байгуулан, хяналт тавьж ажиллах.	Авто замын сан	Холбогдох хууль, журмын дагуу хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан ажилласан байна.	2024 оны эцсийн байдлаар хамаарах дүүрэг хорооны 20 байгууллага, 5 иргэнийг 30 хувийн хөнгөлөлтөд хамруулсан байна.	Улирал, хагас, бүтэн жилийн байдлаар: Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, албан байгууллагуудын хүсэлтийг хүлээн авч судлан, хугацаанд нь хариу өгч, гэрээ байгуулан зөвшөөрөл олгосон байна.	I-IV	Зам тээврийн хөгжлийн сайд (хуучин нэрээр)-ын 2023 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 226 дугаар тушаалд заасны дагуу олон улс, улсын чанартай авто зам замын байгууламж ашигласны төлбөрийг урьдчилан төлсөн 7 аж ахуй нэгж байгууллагатай хөнгөлөлттэй үнээр нэвтрэх зөвшөөрлийн гэрээг байгуулан 28,9 сая төгрөгийг улсын авто замын санд төвлөрүүлэн ажилласан.	100

6.9	Улсын авто замын сангийн санхүүгийн мэдээ, тайланг зохих хугацаанд нь тайлагнаж, ажиллах.	Авто замын сан	Холбогдох хууль, дүрэм, журам, батлагдсан төсөв, зорилтот түвшингийн хүрээнд санхүүгийн тайлан, тэнцэлийг зохих хугацаанд нь тайлагнасан байна.	Тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд гарган холбогдох газруудад хүргүүлж, ажилласан.	Улирал, хагас, бүтэн жилийн байдлаар: Улсын авто замын сангийн санхүүгийн тайлан мэдээг батлагдсан төсвийн хүрээнд тогтоосон хугацаанд холбогдох газруудад тайлагнаж, өр төлбөр, авлагагүй ажиллана.	I-IV	Улсын авто замын сангийн санхүүгийн тайлан мэдээг тухай бүр холбогдох газруудад тайлагнан ажилласан бөгөөд 2025 оны 1 дүгээр улирлын татварын тайлан, Нийгмийн даатгал шимтгэлийн тайлан, Цалин хөдөлмөрийн хөлсний суутгалын тайлан зэргийг хуулийн хугацаанд тайлагнан ажилласан.	100
6.10	Улсын авто замын сангийн шилэн дансанд тавих мэдээ мэдээллийн дагуу шилэн дансны тухай хууль, мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	-	Хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу сар бүр мэдээллийг ил тод болгосон байна.	Shilendans.gov.mn хаягт мэдээллийг байршуулан ажилласан.	Сар, улирал, хагас, бүтэн жилийн байдлаар: Сар бүр 13, улирал тутам 15, хагас жил тутам 6, бүтэн жилээр 9 мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд тус тус байршуулна.	I-IV	Шилэн дансанд 2025 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар нийт мэдээлэх 171 мэдээллээс хугацаандаа мэдээлсэн 78, мэдээлээгүй буюу хугацаа болоогүй 93, хугацаа хоцроосон мэдээлэл байхгүй байна. Шилэн дансны тайланг 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 1/350 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн.	100
6.11	Төлбөр авах цэгүүдийн аюулгүй байдлыг хангаж, нөхцлийг сайжруулах, Төлбөр авах цэгийн	Авто замын сан	Аюулгүй байдлыг хангасан төмөр хийцлэл бүхий	2024 онд Төлбөр авах цэгийн барилга байгууламжийг гэмтээсэн 2 зам тээврийн осол	I улирал: Шаардлагатай материалын үнийн судалгаа, ажлын тоо хэмжээ, төсвийг гаргасан байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сайжруулах	I-IV	Төлбөр авах цэгүүдийн ажилтнуудад цаг агаарын өөрчлөлт болон ажлын нөхцөл өөрчлөгдөхтэй холбоотойгоор давтан зааварчилгаа болон өдөр	70

	ажилтнуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зааварчилгааг тогтмол өгч хэвших, холбогдох дүрэм, журмыг мөрдүүлж ажиллах.		хамгаалалт хийж, Төлбөр авах цэгийн ажилтнуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын заавар зөвлөмжийг мөрдөн ажиллаж хэвшүүлсэн байна.	үүссэн. Тухай бүрд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгааг тогтмол өгч ажилласан.	чиглэлээр төлөвлөгөө гарган батлуулж, II улирал: Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, суурилуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна. Сургалтыг зохион байгуулж, ТАЦ-ийн ажилтнуудыг хамруулсан байна. III улирал: Төлөвлөгөөний дагуу суурилуулалтын ажлыг хийсэн байна. IV улирал: Аюулгүй байдлыг хангасан төмөр хийцлэл бүхий хамгаалалт хийсэн байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн давтан сургалтыг зохион байгуулсан байна.		тутмын зааварчилгааг төлбөр авах цэгийн ахлагч нараар дамжуулан тухай бүр өгч ажиллаж байна. Мөн төлбөр авах цэгийн гадна орчин болон дотор орчин, ажиллаж буй ажлын байранд осолд өртөх эрсдэл, аюулгүй байдлыг сайжруулах судалгааг хийж төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна. Төлбөр авах цэгийн 33 ахлагч болон авто пүүний операторуудад 2025 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр цахимаар ХАБЭА-н сургалтыг хамруулан ажилласан байна.	
6.12	Төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлыг олон нийтэд таниулан сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.	Авто замын сан	Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлбөр авах цэгийг цахимжуулах дэд хөтөлбөрийг олон нийтэд сурталчлан таниулж, ажилласан байна.	Авто зам ашигласны төлбөр төлөлтийг нэмэгдүүлэх, даац хэтрэлтийг зогсоохтой холбоотой 55 удаагийн шторк бэлтгэн түгээсэн нь давтагдсан тоогоор 612 мянган хүнд хүргэсэн.	I улирал: Сурталчлан таниулах ажлын төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулна. II-IV улирал: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд болон мэдээллийн бусад хэлбэр, сувгийг ашиглан олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг хийсэн байна.	I-IV	Олон улс, улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр хураах, цахим үйл ажиллагааг олон нийтэд танилцуулах сурталчлах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулан, мөрдөн ажиллаж байна. Задрах боломжгүй даац хэтэрсэн ачаа бүхий автомашины хязгаарлалтын мэдээг 13 сайт болон телевизийн мэдээллийн сувгаар олон нийтэд хүргэсэн. ТАЦ-ийн үйл ажиллагаатай	100

							холбоотой 5 удаагийн рийлийг бэлтгэн байгууллагын вэб сайт болон пэйж хуудсаар олон нийтэд хүргэсэн.	
6.13	Олон улс, улсын чанартай авто авто зам ашигласны төлбөр авах цэгүүдийн цахимжуулах үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх.	Авто замын сан	Цахим төлбөр авах цэгийг нэмэгдүүлж, хэвийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна.	Нийслэл хот орчмын 6, Орон нутаг дахь 2 төлбөр авах цэг нь цахимаар үйл ажиллагаа явуулж байна	I улирал: Орон нутаг дах төлбөр авах цэгийг цахимжуулахад шаардагдах техник тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна. II улирал: Техник тоног төхөөрөмжийг суурилуулан цахимжуулах ажлын бэлтгэлийг хангасан байна. IV улирал: Орон нутаг дах төлбөр авах цэгүүдийг цахимжуулсан байна.	I-IV	Орон нутаг дахь 25 төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулах ажлын санхүүжилтийг 2024 онд Албан журмын даатгалын холбооноос шийдвэрлүүлэн ЗТЯ-ны 2025 оны худалдах, худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган батлуулахаар Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтэс ажиллаж байгаа бөгөөд тус газар нь цахим тоног төхөөрөмжийн нөөц болон үйл ажиллагааны зардлаас шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэн Хархорины төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагааг 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс бүрэн цахимжуулан ажиллаж байна.	40
6.14	Төлбөр авах цэгүүдийн цахимжуулалт, үйл ажиллагаанд хяналт хийх.	Авто замын сан	Монгол Улсын Засгийн газрын 103 дугаар тогтоолын 2	Уламжлалт 25 цахим 8 төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагаанд тухай бүрт	I-II улирал: Дотоод хяналт, шалгалтын ажлын төлөвлөгөө гаргаж, батлуулсан байна. III-IV улирал: Төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагаанд	II-IV	Ганц мод, Онгийн гүүр, Хархорин, Эрдэнэсант, Айраг, Замын-Үүд төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус хяналт	100

			дугаар хавсралт, 222, 282 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан.	хяналт хийн ажилласан	хяналт хийж, дүгнэлт гаргасан байна.		шалгалтыг хийж, илэрсэн зөрчлийг тухай бүр арилгуулан үүрэг даалгавар өгч биелэлтэд хяналт тавин ажилласан байна.	
ЗОРИЛТ 7. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ИННОВАЦ НЭВТРҮҮЛЭХ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛНЭ.			ОЛОН УЛС, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ АВТО ЗАМЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙНЭ.	3 СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛН А.	3 ЧИГЛЭЛЭЭР СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ХИЙНЭ.	IV	ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА, ИННОВАЦЫН ХЭЛТЭС	ҮНЭЛГ ЭЭ
7.1	Олон улс, улсын чанартай авто замын дагуух ослын давтамж өндөртэй цэгүүдийн судалгааг гаргах.	-	Ажлын явц	Олон улс, улсын чанартай авто замын дагуух ослын давтамж өндөртэй цэгүүдийн судалгааг авч нэгтгэн ЗТХЯ-нд хүргүүлэн ажилласан.	I улирал: Ослын давтамж өндөртэй цэгүүдийн судалгааг хийх төлөвлөгөөг батлуулсан байна. II улирал: Ослын давтамж өндөртэй цэгүүдийн судалгааг гаргах заавар, маягыг зам хариуцагч байгууллагуудад хүргүүлж, судалгааны ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Холбогдох байгууллагуудаас ослын давтамж өндөртэй цэгүүдийн мэдээллийг авч нэгтгэсэн байна. IV улирал: Судалгааны тайланг боловсруулж, Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн байна.	I-IV	Ослын давтамж өндөртэй цэгүүдийн судалгаа хийх төлөвлөгөөг батлан, судалгаа гаргах заавар, маягыг зам хариуцагч АЗЗА-ын байгууллагуудад 2025 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 1/292 тоот албан бичгээр, Тээврийн цагдаагийн албанд 2025 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/260 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. АЗЗА байгууллага болон Тээврийн цагдаагийн албанаас ирүүлсэн мэдээллүүдийг нэгтгэн хагас жилийн тайланг боловсруулж байна.	100

7.2	Эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол практикийн бага хурал зохион байгуулах.	-	Ажлын явц	2024 оны 12 дугаар сарын 07 өдөр “Авто зам - 2024” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулсан.	I улирал: Хурлыг зохион байгуулах зардлыг тооцож, эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлсэн байна. II улирал: МАЗХ, ШУТИС, МАЗЗХ-той хамтран ажлын төлөвлөгөө батлуулж, бэлтгэл ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Хурлын товыг зарлаж, эрдэм шинжилгээний өгүүллийг хүлээн авч, нэгтгэсэн байна. IV улирал: Эрдэм шинжилгээний өгүүллийг нэгтгэн эмхэтгэл гаргаж, хурлыг зохион байгуулсан байна.	I-IV	Авто замын норм, нормативийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд санхүүжилтийг тусгуулсан. “Авто зам-2025” Эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулах төлөвлөгөө болон бэлтгэл ажлыг эхлүүлсэн. Эрдэм шинжилгээний хуралд ирүүлэх өгүүллийн зарыг байгууллагын пэйж, сайтаар олон нийтэд түгээсэн.	100
7.3	Авто замын бүртгэл мэдээллийн санд баяжилт хийх.	-	Ажлын явц, мэдээллийн тоо	Авто замын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх, мэдээлэх журмын дагуу жил бүр үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилладаг.	I улирал: 2024 онд үзлэг хийгдсэн гүүрүүдийн мэдээллийг мэдээллийн санд оруулж баяжилт хийх II улирал: 2024 онд шинээр ашиглалтад орсон улсын чанартай авто зам, гүүр, хоолойн паспортыг мэдээллийг санд оруулж баяжилт хийх III улирал: 2024 онд улсын чанартай авто замд хийгдсэн засвар арчлалтын тоо хэмжээ, зардлыг мэдээллийн санд оруулсан байна. IV улирал: 2024 онд хийгдсэн хөдөлгөөний эрчмийн тооллогын дүн, ШАХ, хар цэг, шинээр ашиглалтад орох ТАЦ-үүдийн мэдээллийг мэдээллийн санд оруулсан байна.	I-IV	Өндөрхаан-Норовлин-Баян-Уул чиглэлийн авто замд баригдсан 18.6 км, Шаамар-Зүүнбүрэн-Зэлтэр боомт чиглэлийн 115.39 км авто зам болон тус замуудад баригдсан 6 гүүр, 168 хоолойн паспортын мэдээллийг мэдээллийн санд оруулах ажил хийгдсэн. Захиалагч ЗТЯ-аас гэрээ байгуулаагүй тул шийдвэр хүлээгдэж байна.	80

7.4	Олон улс, улсын чанартай авто замуудад хөдөлгөөний эрчмийн тооллого хийх, зарим цэгийг цахимаар хянах.	150	Хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа хийгдсэн тоо	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 232 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, олон улс, улсын чанартай авто замд хөдөлгөөний эрчмийн тооллогыг гүйцэтгэж байна. 2024 онд 4 удаагийн гүйцэтгэсэн тооллогыг гүйцэтгэж, тайланг Зам, тээврийн яаманд хүргүүлж ажилласан.	I улирал: 2025 онд хийгдэх Хөдөлгөөний эрчмийн тооллогын гэрээг байгуулаж, 1-р улирлын тооллогыг гүйцэтгэнэ. II улирал: 2-р улирлын тооллогыг хийж тайланг хүргүүлнэ. III улирал: 3-р улирлын тооллогыг хийж тайланг хүргүүлнэ. IV улирал: 4-р улирлын тооллогыг хийж тайланг хүргүүлнэ.	I-IV	Олон улс, улсын чанартай авто замуудад хийгддэг хөдөлгөөний эрчмийн тооллого, судалгааны 1 дүгээр улирлын тооллого судалгааны тайлан бэлэн болсон. 2 дугаар улирлын тооллогыг зам хариуцагч байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан. Тооллогын мэдээ нэгтгэх ажил хийгдэж байна.	80
7.5	Олон улс, улсын чанартай авто замд тэгш бус байдлын үзүүлэлтээр ашиглалтын үнэлгээ, судалгаа хийх.	380	Ажлын явц, хувь	Олон улс, улсын чанартай 3125 км авто замд “Тэгш бус байдлын үзүүлэлтээр ашиглалтын үнэлгээ, судалгаа”-г гүйцэтгэж, дүгнэлтийг ЗТХЯ-д хүргүүлсэн байна.	I улирал: Улсын чанартай 3500 км хатуу хучилттай авто замд судалгаа хийх ажлын жагсаалт гаргах, гэрээ байгуулах II улирал: Судалгааны ажлын 50 хувиас доошгүйг хийсэн байна. III улирал: Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замд судалгааны ажлыг бүрэн хийсэн байна. IV улирал: Судалгааны ажлын тайланг боловсруулж хүргүүлсэн байна.	I-IV	Зам, тээврийн яамтай байгуулсан 2025 оны 159 дүгээр гэрээний дагуу Улаанбаатар-Улиастай-Улаангом-Боршоо боомт, Улиастай–Ховд Лүн-Дашинчилэн–Батцэнгэл, Хархорин-Хөшөө цайдам-Өгийнуур, чиглэлийн 1585.7км хатуу хучилттай авто замд тэгш бус байдлын хэмжилт судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.	100

7.6	Олон улс, улсын чанартай авто замын хучилтын нөхцөл байдалд ROMDAS системээр иж бүрэн судалгааг гаргах.		Ажлын явц, хувь	2024 онд олон улс, улсын чанартай 3498.2 км авто замын замын хучилтын нөхцөл байдлын үнэлгээг ROMDAS системээр гүйцэтгэж, дүгнэлтийг ЗТХЯ-д хүргүүлсэн байна.	I улирал: Улсын чанартай 3000 км хатуу хучилттай авто замд судалгаа хийх ажлын жагсаалт гаргах, гэрээ байгуулах. II улирал: Авто замын нөхцөл байдлын судалгааны ажлыг 30 хувьд хүргэж, тайланг нэгтгэсэн байна. III улирал: Авто замын нөхцөл байдлын судалгааны ажлыг 80 хувьд хүргэж, хагас жилийн тайланг хүргүүлсэн байна. IV улирал: Гэрээний хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж, тайланг Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн байна.	I-IV	Зам, тээврийн яамтай байгуулсан 2025 оны 159 дүгээр гэрээний дагуу Улаанбаатар-Замын-Үүд, Улаанбаатар-Чойбалсан, Өндөрхаан-Баруун-Урт, Налайх-Тэрэлж чиглэлийн 1517.6км хатуу хучилттай авто замд хэмжилт судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулж байна. Эхлэлийн тайланг 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор хүргүүлэхээр гэрээнд тусгасан.	100
7.7	Олон улс, улсын чанартай авто замд байрлах гүүрэн байгууламжид үзлэг хийх.	-	Ажлын явц, хувь	Хойд болон баруун хойд чиглэлийн 21 төмөр төмөрбетон гүүрэнд үзлэг хийж, тайлан дүгнэлтийг холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	I улирал: Зам, тээврийн яамтай 15 гүүрийн судалгаа хийх ажлын жагсаалт гаргах, гэрээ байгуулах, бэлтгэл ажлыг хангасан байна. II улирал: Гүүрүүдийн 20 хувьд үзлэг хийсэн байна. III улирал: Гүүрүүдийн 50 хувьд үзлэг хийсэн байна. IV улирал: Гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайланг Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн байна.	I-IV	Зам, тээврийн яамтай байгуулсан 2025 оны 159 дүгээр гэрээний дагуу 11 төмөрбетон гүүрэнд үзлэг хийсэн бөгөөд хагас жилийн тайланг боловсруулан ЗТЯ-нд хүргүүлэхээр ажиллаж байна.	100
7.8	Шинээр ашиглалтанд орох авто зам, замын байгууламжийн ажилд чанар		Дүгнэлтийн тоо	2024 онд 9 объектийн хэмжилт судалгааны	II улирал: 1-ээс доошгүй ажилд чанар байдлын дүгнэлт гаргасан байна.	I-IV	2 дугаар улирлын байдлаар чанар байдлын дүгнэлт гаргуулах хүсэлт ирээгүй.	-

	байдлын дүгнэлт гаргах.			ажлыг гүйцэтгэж, чанар байдлын дүгнэлтийг боловсруулсан.	III улирал: 2025 онд шинээр ашиглалтанд орсон замуудад чанар байдлын дүгнэлт гаргаж, тайланг Зам, тээврийн яаманд хүргүүлсэн байна.			
--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	--

“ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ” ТӨҮГ